552 30 01

Åsa Äldreboende

ARBETSPLATSINFORMATION VECKA 23-2014

Till	Maria Sörensson, Lena Regestam Kungsbacka kommun, för vidare distribution till berörda kommunala verksamheter Louise Kratz Regionfastigheter, för vidare distribution till berörda verksamheter Apoteket Snäckan, Åsaskolan, Vägföreningen Åsa, Eva Persson Måltid Mats Niklasson, Thomas Rapp, Claes EKSTA, Maria Broddheimer Norconsult Henrik Bratt, Mattias Larsson, Mikael Johansson, Marcus Hansson Erlandsson Bygg
Från	Sara Frölander Erlandsson Bygg
Datum	2014-06-05

Ännu en kort vecka. Dock vill vi göra Er uppmärksamma p åatt vår golvspacklingsfirma kommer utföra arbeten hos oss fredag den 6 juni. Det underlättar väldigt för dem att få agera ensamma och ostörda på arbetsplatsen under en heldag.

Invändigt slutför målarna under kommande sina arbeten i etapp 2. Därefter följer den något mer komplicerade entréhallen, vinterträdgården och länkkorridoren. Golvspackling utförs under måndagen i etapp 2, så att mattläggaren kan fortsätta sitt arbete även där. Just nu läggs det rumsmattor i etapp 1 och de halksäkra mattorna i de första badrummen är redan på plats.

Vi har under veckan tagit emot ännu en ny yrkesgrupp på arbetsplatsen. Denna gång är det plattsättarna som påbörjat sina arbeten. De kommer helkakla väggarna i boenderummens badrum samt sätta upp stänkskydd ovan bänkskivorna i köken. Framemot sommaren kommer de även lägga terrazzoplattor i entréhallen och orientalisk klinker i vinterträdgården.

Murarna är snart en yrkesgrupp som lämnar oss. De kommer under kommande vecka avsluta sina arbeten här på Åsa och fortsätta med nya spännande projekt i Västsverige.

Norr om nybyggnaden, har kommunen tagit beslutet att permanenta den gång och cykelväg som varit provisorisk under byggtiden. Den kommer därmed asfalteras av oss efter semestern.

Foto från fd Korallen, blivande administrationsavdelningen 2014-06-05

På ombyggnaden är mattorna snart ett minne blott.
Vi sågar upp bottenplattan för att få ner nya avloppsrör och utvändigt gräver vi upp gården utanför fotvården för att krafsa fram spillvattenledningarna.

Inne i den före detta matsalen har rivningsarbetena påbörjats idag. Mattan skall rivas ut, en del väggplattor skall demonteras, bröstning vid servingsdisken skall bilas bort och en del installationer skall ersättas av nya.

Nere vid den blivande bodetableringen, på ängen mitt emot ambulansintaget, iordningställer vi plats för bodar, containrar och materialupplag. De första bodarna kommer på plats i början av vecka 25.

Vi vill påminna om vattenavstängningen som drabbar hela fastigheten den 13 juni klockan 15.00-19.00

Ha en fin nationaldag!

Sara Frölander, Erlandsson Bygg
031-389 00 00
sara.frolander@erlandssonbygg.se